Companhia de Habitação Popular de Campinas
PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO
DIRETORIA TÉCNICA - COHAB-CP - D. PLANEJAMENTO E COORDENADORIA DE OBRAS

PROTOCOLO - PMC **2.010 / 10 / 35439** **CONTRATO PMC X COHAB 38 / 2.011**

OBJETO **GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE 108 UNIDADES HABITACIONAIS N.R.GUARAÇAÍ E GLEBA-B**

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO **25/04/2011** **VALOR TOTAL DO TERMO DE CONTRATO** **R$ 365.000,00**

item	histórico				valor medido	valor medido acumulado	% executado do contrato	**saldo do contrato**
1	**MEDIÇÕES REGULARES**							
	MEDIÇÃO:	1	OF. DIT-2399 / 2.011	6 junho, 2011	27.375,00	27.375,00	7,50	337.625,00
	MEDIÇÃO:	2	OF. DIT - 2975	12 julho, 2011	0,00	27.375,00	7,50	337.625,00
	MEDIÇÃO:	3	OF. DIT - 3228	11 agosto, 2011	0,00	27.375,00	7,50	337.625,00
	MEDIÇÃO:	4	OF. DIT - 3629	13 setembro, 2011	0,00	27.375,00	7,50	337.625,00
	MEDIÇÃO:	5	OF.DIT - 4120	5 outubro, 2011	0,00	27.375,00	7,50	337.625,00
	MEDIÇÃO:	6	OF. DIT - 4599 - 11	8 novembro, 2011	0,00	27.375,00	7,50	337.625,00
	MEDIÇÃO:	7	OF. DIT - 4847 - 11	5 dezembro, 2011	0,00	27.375,00	7,50	337.625,00
**	MEDIÇÃO:	8	OF. DIT - 366-12	7 fevereiro, 2012	16.179,80	43.554,80	11,93	321.445,20
**	MEDIÇÃO:	9	OF.DIT: 1123/2.012	8 março, 2012	16.179,80	59.734,60	16,37	305.265,40
**	MEDIÇÃO:	10	OF.DIT: 1439/2.012	9 abril, 2012	16.179,80	75.914,39	20,80	289.085,61
**	**MEDIÇÃO:**	**11**	**OF.DIT: 1666/12**	**8 maio, 2012**	**16.179,80**	**92.094,19**	**25,23**	**272.905,81**

OBSERVAÇÕES

**** ALTERAÇÃO NA PLANILHA DE PAGAMENTOS EM FUNÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO 48 U.H. GLEBA-B**

TEMPO DECORRIDO DA ASSINATURA DO CONTRATO **385,00 DIAS**

DT-RELATÓRIO **14/05/2012**

DATA DA APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONFORME TERMOS DO CONTRATO **24 abril, 2012**

ENG. DAGOBERTO DEGAN MELCERT
fone: (19) 3119.9500 - R 9532

ENG. DRA. LUCIANA PEREIRA P. PADOVANI VALARINI
fone: (19) 3119.9500 - R 9534

ARQ. ANA PAULA SALES SCALI
Fone: (19) 3119.9500 - R 9518